



**COMUNE DI ALTISSIMO**  
**(Provincia di Vicenza)**

**Determinazione N. 141 del 29/09/2022**

**AREA TECNICA**

<b>OGGETTO:</b>	<b>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE (CUP E99J21001530001 - CIG 8770870EE1 e CIG Z403149428) - Approvazione della contabilità finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione dei lavori e delle spese tecniche.</b>
-----------------	--

**Il Responsabile AREA TECNICA**

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.31 in data 31.05.2021, veniva approvato il progetto dei lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE (CUP: E99J21001530001 – CIG: 8770870EE1), redatto dal Per. Ind. Gentilin Adone, agli atti con prot. n.3555 del 26.05.2021, il quale prevedeva un importo complessivo di € 99.800,00 di cui € 80.000,00 per lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza per € 1.700,00), e € 19.800,00, per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- i lavori sopra menzionati sono finanziati con il contributo previsto dai D.M. 14 e 30 gennaio 2020 per l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, e con il contributo aggiuntivo per l'anno 2021 previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 11 novembre 2020, per un totale di 100.000,00;

- dopo la procedura di affidamento, con determinazione n.87 del 24/06/2021, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta RIGON IMPIANTI s.r.l., con sede a Montebello Vicentino (VI) in via Vicolo Generale Vaccari, n.1, – p.Iva 01971320245, per un importo complessivo di € 55.837,00, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 1.700,00, pari a € 61.420,70, IVA compresa, CIG: 8770870EE1, Impegno 171/2021 sul Capitolo 3479 (divenuto Impegno n.166 nel Bilancio 2022);

- il quadro economico di progetto è stato rimodulato in seguito alla procedura di gara, confermando l'importo complessivo di € 99.800,00 di cui € 55.837,00 per lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza per € 1.700,00), e € 43.963,00, per somme a disposizione dell'Amministrazione, compresi imprevisti ed economie;

- in data 04/08/2021 è stato stipulato il contratto di appalto, per l'importo di € 54.137,00 (oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 1.700,00), Iva esclusa, con il quale l'Impresa RIGON IMPIANTI s.r.l., con sede a Montebello Vicentino (VI) ha assunto i lavori di cui trattasi;

Premesso inoltre che:

- con Determinazione n.41 del 13/04/2021 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione degli interventi di miglioramento dell'impianto di illuminazione stradale, lungo alcuni tratti stradali del territorio comunale, al Perito Industriale Adone Gentilin con studio a Montecchio Precalcino (VI) in Via San Michele, 20, per un compenso professionale pari a € 3.200,00, oltre Contributo integrativo 5% e IVA 22%, per un

totale di € 4.099,20, CIG: Z403149428, Impegno 108/2021 sul Capitolo 3479;

- con Determinazione n.99 del 14/07/2021 è stato affidato l'incarico professionale per la direzione dei lavori in oggetto allo stesso Perito Industriale Adone Gentilin, per un compenso professionale pari a € 1.800,00, oltre Contributo integrativo 5% e IVA 22%, per un totale di € 2.305,80, CIG: Z403149428, Impegno 189/2021 sul Capitolo 3479 (divenuto Impegno n.167 nel Bilancio 2022);

Dato atto che:

- con verbale in data 11.08.2021 sono stati consegnati i lavori;

- con verbale in data 26/08/2021, l'esecuzione è stata sospesa in quanto la ditta produttrice delle apparecchiature, pur avendo ricevuto l'ordine per tempo e previsto in un primo momento dei tempi di consegna congrui, ha avuto difficoltà dovute all'emergenza sanitaria ed alla critica situazione economica e produttiva conseguente;

- i lavori sono stati ripresi in data 14/03/2022;

- con verbale in data 04/04/2022 i lavori sono stati sospesi in particolare perché è emersa la necessità di introdurre modifiche e integrazioni all'intervento, imprevedute e imprevedibili, per definire la consistenza quantitativa delle quali era necessario predisporre una perizia di variante;

Vista la Perizia di Variante, redatta dal direttore dei lavori, perito Adone Gentilin, acquisita al protocollo con n. 3666 del 19.05.2022, costituita dagli elaborati: Relazione di variante, Verbale di concordamento nuovi prezzi, Atto di sottomissione, Quadro di raffronto, con il seguente il quadro economico, modificato rispetto al progetto, ma mantenendo invariato il costo complessivo dell'opera:

#### QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

<b>A</b>	Lavori e forniture in appalto		
a.1	per lavori	€ 68.918,74	
a.2	oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.700,00	
	Totale importo in appalto (a.1 + a.2)	€ 70.618,74	€ 70.618,74
<b>B</b>	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	I.V.A. 10% su A)	€ 7.061,87	
b.2	Spese tecniche e di consulenza	€ 5.500,00	
b.3	Contributo previdenziale (5%)	€ 275,00	
b.4	Iva (22%) su b.2 e c.i. (5%)	€ 1.270,50	
b.5	incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 1.600,00	
b.6	Imprevisti e arrotondamenti	€ 13.443,89	
b.7	Contributo ANAC	€ 30,00	
	Totale somme a disposizione	€ 29.181,26	€ 29.181,26
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 99.800,00

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.40 in data 26.07.2022 di approvazione della perizia di variante dei lavori in oggetto;

Visto che i lavori sono stati ripresi in data 28/07/2022 e conclusi in data 05/08/2022;

Vista la Determinazione Area Tecnica n.96 del 28/07/2022 con la quale a seguito dell'approvazione della Perizia di Variante venivano integrati gli impegni di spesa n.166 nel Bilancio 2022 di ulteriori € 16.259,91 IVA inclusa, a favore della Ditta RIGON IMPIANTI s.r.l., e l'impegno di spesa n.167 nel Bilancio 2022 di ulteriori € 640,50, contributi previdenziali e IVA inclusi, a favore del Perito Industriale Adone

Gentilin;

Vista la Determinazione Area Tecnica n. 67 del 11/05/2022 con la quale è stata approvata la documentazione relativa al 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 04/04/2022 presentata dal Direttore dei Lavori per. ind. Adone Gentilin, agli atti con prot. 3399 del 11.05.2022, per un importo di € 52.816,17 con detrazione della ritenuta pari a 0,5% di € 264,08, per un totale di € 52.552,09 oltre IVA, e è stata liquidata alla Ditta RIGON IMPIANTI s.r.l. la somma di € 52.552,09, oltre al 10% di Iva 5.255,21, per un totale di € 57.807,30 per il 1° Stato di Avanzamento Lavori in oggetto;

Visto che in data 09.08.2022 con prot. n. 5678, il Perito Industriale Adone Gentilin, direttore dei lavori, ha presentato la documentazione della contabilità finale, in particolare la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 08/08/2022;

Visto che la documentazione presentata dal P.I. Adone Gentilin risulta conforme alla normativa e meritevole di approvazione;

Visto che i documenti della contabilità finale riportano l'importo a credito dell'Impresa pari a € 18.066,65 IVA esclusa, pari a € 19.873,32, IVA compresa;

Vista la fattura n.134/SP del 16/08/2022, per un importo di € 18.066,65, oltre 1.806,67 di IVA, per un totale di € 19.873,32, presentata dalla Ditta RIGON IMPIANTI s.r.l.;

Visto il DURC, documento unico di regolarità contributiva, INPS\_31969973, con scadenza validità 01/11/2022, emesso con esito regolare per l'appaltatore;

Dato atto che la Ditta RIGON IMPIANTI s.r.l., con sede a Montebello Vicentino (VI) in via Vicolo Generale Vaccari, n.1, – p.Iva 01971320245, ha predisposto la cauzione definitiva di € 5.583,70 a mezzo di polizza fideiussoria n. 732.267.741, rilasciata dalla compagnia Allianz s.p.a., Agenzia Arzignano-349, firmata in data 04/07/2021;

Considerato che con Determina n.90 del 30/06/2021 è già stato liquidato al P.I. Adone Gentilin l'importo di € 3.200,00, IVA e CP esclusi, pari a € 4.099,20, Iva e CP compresi, quale saldo dei compensi per la redazione del Progetto degli interventi in oggetto;

Vista la fattura elettronica n. 36, pervenuta al prot.n.6651 del 20/09/2022, presentata dal Perito Industriale Adone Gentilin, con studio a Montecchio Precalcino (VI) in Via San Michele, 20, c.f. GNTDNA56C13L551W, P.Iva. 02859740249, relativa alle competenze per la direzione lavori e per la redazione della perizia di variante, con l'importo imponibile di € 2.300,00, oltre Contributo integrativo 5% e IVA 22%, per un totale di € 2.946,30, Iva e CP compresi, CIG: Z403149428;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.5 del 22.03.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022 dichiarata immediatamente eseguibile;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Visto il decreto Sindacale n. 04/2022, del 28.04.2022, di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'Arch. Roberto Bassan;

Visti:

- il D. Lgs. 267/00, in merito alle competenze dei Dirigenti e responsabili di servizi;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;
- il Regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la documentazione della contabilità finale presentata dal Perito Industriale Adone Gentilin, con studio a Montecchio Precalcino (VI) in Via San Michele, 20, c.f. GNTDNA56C13L551W, P.Iva 02859740249, in data 09.08.2022 con prot. n. 5678, in particolare la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
3. di liquidare alla Ditta RIGON IMPIANTI s.r.l, con sede a Montebello Vicentino (VI) in via Vicolo Generale Vaccari, n.1, – p.Iva 01971320245, l'importo a saldo di € 18.066,65, oltre 1.806,67 di IVA, per un totale di € 19.873,32;
4. di dare atto che la spesa per lavori è stata impegnata con determina di Area Tecnica n.87 del 24/06/2021, Impegno 171/2021 sul Capitolo 3479 (divenuto Impegno n.166 nel Bilancio 2022) e integrata con Determina n. 96 del 28/07/2022, Impegno 166/2022;
5. di dare atto che l'esecuzione dei lavori di cui trattasi ha comportato una spesa complessiva di € 68.918,74 + € 1.700,00 per oneri per la sicurezza per un totale di € 70.618,74 + IVA € 7.061,87 = € 77.680,61, che trova copertura finanziaria sul capitolo 3479 del Bilancio;
6. di dare atto che la polizza fideiussoria per la cauzione definitiva n. 732.267.741, rilasciata dalla compagnia Allianz s.p.a., Agenzia Arzignano-349, firmata in data 04/07/2021, di € 5.583,70, può essere svincolata;
7. di liquidare al Perito Industriale Adone Gentilin, con studio a Montecchio Precalcino (VI) in Via San Michele, 20, c.f. GNTDNA56C13L551W, P.Iva. 02859740249, le competenze per la direzione lavori e per la redazione della perizia di variante, con l'importo imponibile di € 2.300,00, oltre Contributo integrativo 5% e IVA 22%, per un totale di € 2.946,30, Iva e CP compresi, CIG: Z403149428, di cui alla fattura elettronica n.36, pervenuta al prot. n.6651 del 20/09/2022;
8. di dare atto che la spesa suddetta di € 2.946,30 per i compensi professionali trova copertura finanziaria sul capitolo 3479 del Bilancio;
9. di dare atto che la spesa per l'incarico professionale è stata impegnata con determina di Area Tecnica n.99 del 14/07/2021, Impegno 189/2021 sul Capitolo 3479 (divenuto Impegno n.167 nel Bilancio 2022); e integrata con Determina n. 96 del 28/07/2022, Impegno 167/2022;
10. di dare atto che, con successivo provvedimento, si procederà all'impegno e alla liquidazione dell'incentivo di cui all' 113 comma 2 e seguenti del D. Lgs n. 50/2016 previsto nel quadro economico dell'opera;
11. di assestare il quadro economico dell'opera come segue:

#### QUADRO ECONOMICO FINALE

<b>A</b> Lavori e forniture in appalto		
a.1	per lavori	€ 68.918,74
a.2	oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.700,00
	Totale importo in appalto (a.1 + a.2)	€ 70.618,74 € 70.618,74
<b>B</b> Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	I.V.A. 10% su A)	€ 7.061,87
b.2	Spese tecniche e di consulenza	€ 5.500,00

b.3 Contributo previdenziale (5%)	€ 275,00	
b.4 Iva (22%) su b.2 e c.i. (5%)	€ 1.270,50	
b.5 incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 1.600,00	
b.6 Economie	€ 13.443,89	
b.7 Contributo ANAC	€ 30,00	
Totale somme a disposizione	€ 29.181,26	€ 29.181,26
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 99.800,00

12. di dare atto che l'importo complessivo per l'esecuzione dell'intervento denominato EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE (CUP E99J21001530001 – CIG 8770870EE1 e CIG Z403149428) compresi lavori, spese tecniche, spese per attività tecnico amministrative, imposte ed Iva, escluse le somme a disposizione non utilizzate, risulta pari a € 86.356,11 e che, pertanto, rispetto all'importo complessivo di € 99.800,00 definito con il progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 31.05.2021, si riscontrano economie per un totale complessivo di €. 13.443,89 IVA compresa;
13. di dare atto che l'intervento è finanziato con il contributo previsto dai D.M. 14 e 30 gennaio 2020 per l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, e con il contributo aggiuntivo per l'anno 2021 previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 11 novembre 2020;
14. di disporre la pubblicazione degli atti relativi al presente provvedimento in conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa.

Il Responsabile AREA TECNICA

F.to Arch. Roberto Bassan  
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE



**COMUNE DI ALTISSIMO**  
*(Provincia di Vicenza)*

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
141	29/09/2022	AREA TECNICA	29/09/2022

<b>OGGETTO:</b>	<b>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE (CUP E99J21001530001 - CIG 8770870EE1 e CIG Z403149428) - Approvazione della contabilità finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione dei lavori e delle spese tecniche.</b>
-----------------	--

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 29/09/2022 e vi rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi.

Li, 29/09/2022

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

F.to Architetto Roberto Bassan  
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.